

—水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進—

Ⅱ 里山再生整備事業

○趣 旨

地域や生活に密着した里山を再生するため、里山の再生整備を県民協働で実施するとともに、カシノナガキクイムシ被害木の除去や竹資源の利用や竹林の整備を進めます。

○平成21年度事業の実績

(1) 市町村による里山再生整備の実施


里山管理利用計画に基づく里山整備や地域住民による整備活動に支援を行ないました。また、竹林を広葉樹林に転換するための整備にも取り組みました。

【平成21年度実績】

事業実施地区	121地区（14市町）
対象面積	1,073ha
事業主体	市町村



これまで放置され、人が入り込めないほどに密生してしまった竹林を伐採、整理しました。



整理後は、地区住民等の手によって再発生してくる竹を伐採・駆逐し、美しい広葉樹の森の再生を目指して管理していきます。

(2) カシノナガキクイムシ被害木の除去の実施

立ち枯れ状態にある被害木を除去し、防災および景観の保全を図りました。

【平成21年度実績】

事業実施地区	54地区（14市町）
除去量	3,370m ³
事業主体	市町村



民家裏山にある枯損木を除去しました。

(3) 里山活用推進事業 《H21新規》

竹林の適切な管理をすすめるため、里山再生整備事業を実施している地域住民等に竹林の管理や新たな利用方法の体験を行いました。

【平成21年度実績】

取組内容

- ・かぐや姫の里デビュー講座の開催（5月9日 121名参加）
穂先タケノコなど新たな利用方法の指導
- ・とやまの竹資源ネットワークの結成（3月末現在 55団体登録）
竹林所有者や竹資源利用団体などを結びつけ、技術講習や情報を提供
7月11日 結成式、第1回講習会（特別講演・情報提供）の開催。99名参加
10月24日 かぐや姫の里の集いで竹材回収車（かぐやの竹舟号）を初運行。
11月19日 高岡市山川地区、氷見市小竹地区で本格運行。
3月 6日 第2回講習会（講習・情報提供、関連企業との相談会）の開催。90名参加
- ・とやまの竹利用アイデアコンテストの実施（6月4日～8月10日 99点応募）
だれにでもできる竹の利用方法を普及するためアイデアを募集
- ・かぐや姫の里の集いの開催（10月24日 250名参加）
竹林の管理技術、竹材の利用方法などの体験やアイデアコンテストの表彰、穂先タケノコの試食など

事業主体 県



「かぐや姫の里デビュー講座」では、穂先タケノコの利用方法などを指導し、「初めて食べたがおいしい、試してみたい」や「タケノコを掘るより簡単」と言った感想が聞かれました。



「かぐや姫の里の集い」では、竹材の集材体験や製紙会社が竹材をパルプ原料として無償で各地から回収する「かぐやの竹舟号」の初運行テープカットを行いました。


平成21年度 里山再生整備事業実施箇所一覧

市町村名	No.	地区名	新規 継続 区分	事業 期間	計画 区域 面積	平成21年度事業計画						
						管理利用 計画策定	広葉樹林 等整備	竹林整備	竹林 林種転換	風雪被害 林等整備	県民参加 の森づくり	里山活用 促進事業
朝日町	1	山崎その1	継続	H19-21	12.0ha						○	
	2	山崎その2	継続	H19-21	12.0ha						○	
	3	山崎その3	継続	H19-21	11.0ha						○	
	4	南保	継続	H19-21	8.0ha						○	
	5	山崎その4	継続	H20-22	15.0ha						○	
	6	南保その2	継続	H20-22	15.0ha						○	
	7	南保その3	継続	H20-22	15.0ha						○	
	8	南保その4	継続	H20-22	15.0ha						○	
	9	泊その1	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	3.0ha				○	
	10	笹川その1	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	2.0ha				○	
	11	笹川その2	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	2.0ha				○	
	12	笹川その3	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	2.0ha				○	
	13	宮崎その1	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	3.0ha				○	
	14	宮崎その2	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	3.0ha				○	
	15	境	新規	H21-23	15.0ha	15.0ha	1.0ha				○	
小計		15地区			208.0ha	105.0ha	16.0ha				15地区	
入善町	16	舟見	継続	H19-21	17.7ha						○	
	17	舟見2	新規	H21-23	10.0ha	10.0ha	3.0ha					
小計		2地区			27.7ha	10.0ha	3.0ha				1地区	
黒部市	18	若栗	継続	H19-21	8.0ha						○	
	19	尾山	継続	H19-21	13.5ha						○	
	20	内山	継続	H19-21	10.8ha						○	
	21	下立(2区)	継続	H20-22	13.1ha		2.0ha				○	
	22	下立(3区)	新規	H21-23	5.5ha	5.5ha	2.0ha				○	
	23	下立(4区)	新規	H21-23	3.7ha	3.7ha	2.0ha				○	
	24	下立(5区)	新規	H21-23	8.0ha	8.0ha	2.0ha				○	
25	阿朴	新規	H21-23	3.2ha	3.2ha	1.5ha				○		
小計		8地区			65.8ha	20.4ha	9.5ha				8地区	
魚津市	26	升方	継続	H19-21	5.0ha						○	
	27	湯上	継続	H19-21	5.0ha						○	
	28	宮津	継続	H19-21	10.0ha						○	
	29	小菅沼	継続	H19-21	5.0ha						○	
	30	長引野	継続	H20-22	5.0ha		1.2ha				○	
	31	小川寺	継続	H20-22	5.0ha						○	
	32	東城	継続	H20-22	5.0ha			0.5ha			○	
	33	長引野2	新規	H21-23	5.0ha	5.0ha	2.7ha					
	34	小川寺2	新規	H21-23	5.0ha	5.0ha	2.0ha					
	35	島尻	新規	H21-23	5.0ha	5.0ha	3.0ha					
36	湯上2	新規	H21-23	5.0ha	5.0ha	1.0ha	2.0ha					
小計		11地区			60.0ha	20.0ha	9.9ha	2.5ha			7地区	
滑川市	37	東加積	継続	H19-21	4.0ha		0.5ha				○	
	38	山加積1	継続	H19-21	4.0ha						○	
	39	山加積2	継続	H19-21	4.0ha						○	
	40	東加積2	継続	H20-22	4.0ha						○	
	41	東加積3	継続	H20-22	4.0ha						○	
小計		5地区			20.0ha		0.5ha				5地区	
富山市	42	西金屋	継続	H19-21	13.0ha			1.5ha			○	
	43	下夕北部	継続	H19-21	5.0ha						○	
	44	須原	継続	H20-22	5.8ha			1.1ha			○	
	45	文珠寺	継続	H19-21	4.2ha		1.6ha		0.4ha		○	
	46	東黒牧	継続	H20-22	8.8ha			2.2ha			○	
	47	角間	継続	H19-21	10.8ha		2.0ha				○	
	48	井田	継続	H19-21	10.1ha						○	
	49	掛畑	継続	H20-22	11.4ha		2.0ha	0.5ha	0.2ha		○	
	50	三田	継続	H20-22	9.4ha		3.1ha	0.4ha			○	
	51	下笹原	新規	H21-23	8.0ha	8.0ha	2.0ha					
	52	大瀬谷	継続	H19-21	15.0ha				0.6ha		○	薪割り機
	53	小長沢	継続	H20-22	13.8ha		1.4ha	2.3ha	1.0ha	0.3ha	○	休憩所
	54	三瀬・高山	新規	H21-23	6.4ha	6.4ha	0.4ha	0.9ha			○	
	55	友坂	新規	H21-23	8.2ha	8.2ha		1.6ha			○	
	56	湯	継続	H19-21	13.5ha		1.0ha	0.3ha			○	
	57	若土	継続	H19-21	14.7ha		3.4ha		1.1ha		○	
58	赤目谷	継続	H20-22	4.1ha			1.0ha	0.6ha		○		
59	小島	新規	H21-23	4.0ha	4.0ha	0.5ha	0.5ha					
60	猪谷	継続	H19-21	6.7ha						○		
61	西笹津	継続	H20-22	5.6ha			1.2ha			○		
小計		20地区			178.5ha	26.6ha	17.4ha	13.5ha	3.9ha	0.3ha	18地区	

平成21年度 里山再生整備事業実施箇所一覧

市町村名	No.	地区名	新規 継続 区分	事業 期間	計画 区域 面積	平成21年度事業計画						
						管理利用 計画策定	広葉樹林 等整備	竹林整備	竹林 林種転換	風雪被害 林等整備	県民参加 の森づくり	里山活用 促進事業
上市町	62	野島	継続	H19-21	13.0ha			0.6ha			○	
	63	黒川	継続	H19-21	9.0ha						○	
	64	須山-1	継続	H20-22	14.7ha			5.0ha	7.0ha		○	
	65	釈泉寺	新規	H21-23	5.0ha	5.0ha		1.0ha				
小計		4地区			41.7ha	5.0ha		6.6ha	7.0ha		3地区	
立山町	66	日中ほか	継続	H19-21	4.1ha						○	
	67	小林ほか	継続	H19-21	10.5ha						○	
	68	白岩ほか	継続	H19-21	7.8ha						○	
	69	日中・墓谷	継続	H20-22	4.4ha						○	
	70	天林	新規	H21-23	11.5ha	11.5ha	4.0ha					
	71	上末ほか	新規	H21-23	13.3ha	13.3ha	3.6ha					
小計		6地区			51.6ha	24.8ha		7.6ha			4地区	
高岡市	72	伏木一宮	継続	H19-21	5.1ha						○	
	73	東海老坂	継続	H19-21	4.0ha						○	
	74	福岡町加茂	継続	H20-22	4.5ha						○	
	75	福岡町土屋	継続	H20-22	4.6ha		2.5ha		1.5ha		○	
	76	山川	新規	H21-23	5.7ha	5.7ha	5.4ha	0.5ha				
	77	福岡町下向田	新規	H21-23	7.0ha	7.0ha	3.2ha	2.6ha				
小計		6地区			30.9ha	12.7ha	11.1ha	3.1ha	1.5ha		4地区	
氷見市	78	粟原	継続	H19-21	5.0ha						○	
	79	小滝	継続	H19-21	5.0ha						○	
	80	国見	継続	H20-22	5.0ha						○	
	81	泉	継続	H20-22	4.6ha				1.0ha		○	
小計		4地区			19.6ha			1.0ha			4地区	
小矢部市	82	藤森・杉谷	継続	H19-21	5.7ha						○	
	83	論田	継続	H20-22	8.1ha		2.8ha				○	
小計		2地区			13.8ha		2.8ha				2地区	
射水市	84	野手	継続	H19-21	4.7ha						○	
小計		1地区			4.7ha						1地区	
砺波市	85	寺尾	継続	H19-21	10.0ha				2.6ha		○	
	86	三谷	継続	H19-21	10.0ha				1.2ha		○	
	87	寺尾その2	継続	H20-22	10.0ha				1.3ha		○	
	88	井栗谷	継続	H20-22	13.0ha		1.2ha		1.2ha		○	
	89	坪野	継続	H20-22	8.0ha						○	
	90	峰	継続	H20-22	8.0ha				1.5ha		○	
	91	伏木谷	継続	H20-22	15.0ha		1.5ha				○	
	92	五谷	新規	H21-23	10.0ha	10.0ha	1.0ha					
	93	井栗谷その2	新規	H21-23	8.0ha	8.0ha	1.9ha					
	94	栃上	新規	H21-23	8.0ha	8.0ha	1.0ha					
	95	池原	新規	H21-23	8.0ha	8.0ha	1.8ha					
	96	安川	新規	H21-23	6.0ha	6.0ha	1.0ha	0.6ha				
	97	徳万	新規	H21-23	7.0ha	7.0ha	1.0ha	0.2ha		0.1ha		
	98	栃上その2	新規	H21-23	10.0ha	10.0ha	1.0ha					
小計		14地区			131.0ha	57.0ha	2.0ha	10.2ha	7.8ha	0.1ha	7地区	
南砺市	99	七村	継続	H19-21	5.2ha						○	
	100	能美	継続	H19-21	6.4ha						○	
	101	土山	継続	H19-21	9.9ha						○	
	102	小院瀬見	継続	H19-21	6.5ha						○	
	103	塔尾	継続	H19-21	6.1ha						○	
	104	野口	継続	H19-21	6.9ha						○	
	105	上百瀬	継続	H19-21	9.0ha						○	
	106	安居	継続	H20-22	8.9ha		2.8ha		1.0ha		○	
	107	高窪	継続	H20-22	13.5ha		2.4ha	1.2ha	0.8ha		○	
	108	土山その2	継続	H20-22	8.5ha		1.6ha				○	
	109	館	継続	H20-22	8.4ha		1.7ha				○	
	110	嫁兼	継続	H20-22	9.3ha		1.4ha	0.4ha			○	
	111	寿川	継続	H20-22	9.1ha						○	
	112	下梨	継続	H20-22	8.8ha		1.0ha				○	
	113	皆律	継続	H20-22	13.0ha		1.5ha				○	
	114	西赤尾町	継続	H20-22	14.1ha						○	
	115	上畠	継続	H20-22	10.2ha		2.4ha				○	
	116	中村	継続	H20-22	14.3ha		1.8ha				○	
117	安居その2	新規	H21-23	8.6ha	8.6ha	2.7ha	1.0ha					
118	岩木	新規	H21-23	8.0ha	8.0ha		1.3ha					
119	人母	新規	H21-23	11.9ha	11.9ha		1.2ha					
120	砂子谷	新規	H21-23	13.3ha	13.3ha	0.7ha	2.1ha					
121	百瀬川	新規	H21-23	9.6ha	9.6ha	3.0ha						
小計		23地区			219.5ha	51.4ha	23.0ha	7.2ha	1.8ha		18地区	
総計		121地区			1072.8ha	332.9ha	102.8ha	43.1ha	23.0ha	0.4ha	97地区	2地区

平成21年度 里山再生整備事業実施地区位置図



市町村名	整備面積及び事業費
朝日町	208.0ha
入善町	27.7ha
黒部市	65.8ha
魚津市	60.0ha
滑川市	20.0ha
富山市	178.5ha
上市町	41.7ha
立山町	51.6ha
高岡市	30.9ha
氷見市	19.6ha
小矢部市	13.8ha
射水市	4.7ha
砺波市	131.0ha
南砺市	219.5ha
合計	1072.8ha

凡 例	
● (Red)	H21新規地区
● (Yellow)	H20継続箇所
● (Green)	H19継続地区

