

令和6年度 審議結果及び県の対応

(関 係 資 料)

- 1 令和6年度公共事業再評価対象事業（箇所） 一覧表
- 2 令和6年度富山県公共事業評価委員会 審議結果

令和6年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業				県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	道路	1	交通安全補助	シユウチホウドウ トヤマカンジョウセン 主要地方道 富山環状線 (富山市堀)	526 (420)	再	① 5年	58.9%	2年	R8 (R5)	継続
土木	道路	2	交通安全補助	シユウチホウドウ トナミオヤベセン 主要地方道 砺波小矢部線 (小矢部市野寺～鷺島)	2,200 (1,885)	3回目	① 15年	85.9%	2年	R8 (R3)	継続
土木	道路	3	道路総合交付金事業	シユウチホウドウ ウナヅキオオサワノセン 主要地方道 宇奈月大沢野線 (魚津市青柳～大海寺野)	4,100	4回目	① 20年	89.7%	2年	R8 (R5)	継続
土木	道路	4	重点 踏切道改良補助	イッパンケンドウ ハツチョウダイモンセン 一般県道 八町大門線 (射水市小島)	512 (260)	再	① 5年	23.0%	5年	R11 (R4)	継続
土木	道路	5	重点 道路総合交付金事業	シユウチホウドウ ウオヅイクジニユゼンセン 主要地方道 魚津生地入善線 (魚津市東町～黒部市石田)	4,200 (3,500)	再	① 5年	18.6%	10年	R16	継続
土木	道路	6	交通安全補助	イッパンケンドウ コスリドアシザキセン 一般県道 小摺戸芦崎線 (入善町東狐)	550 (170)	再	① 5年	53.4%	4年	R10 (R7)	継続
土木	道路	7	交通安全補助	シユウチホウドウ ニユゼンアサヒセン 主要地方道 入善朝日線 (入善町春日～藤原)	350	再	① 5年	64.3%	3年	R9	継続
土木	道路	8	道路総合交付金事業	シユウチホウドウ ツボノオヤベセン 主要地方道 坪野小矢部線 (砺波市正権寺)	390 (260)	再	① 5年	50.3%	4年	R10 (R6)	継続
土木	道路	9	重点 交通安全補助	シユウチホウドウ ヒミソウリョウシオセン 主要地方道 氷見惣領志雄線 (氷見市布施～飯久保)	584 (370)	再	① 5年	28.6%	6年	R12	継続
土木	道路	10	重点 道路橋りょう改築費	コタドウ ゴウ シンショウガワバン 国道415号 新庄川橋 (射水市庄西町～庄川本町)	精査中 (14,000)	再	③	精査中	精査中	精査中 (R20)	継続審議
土木	河川	11	河川総合交付金	ジツツウガワスイケイオオタガワ 神通川水系太田川 (富山市赤田外)	990 (800)	再	① 5年	51.5%	5年	R11 (R9)	継続
土木	河川	12	重点 河川総合交付金	ジツツウガワスイケイツメタガワ 神通川水系冷川 (富山市大町外)	990 (500)	再	① 5年	27.0%	7年	R13	継続
土木	河川	13	河川総合交付金	ジツツウガワスイケイヤマダガワ 神通川水系山田川 (富山市山田中瀬)	280	再	① 5年	55.4%	2年	R8	継続
土木	河川	14	河川改修	ナカガワスイケイオキタガワ 中川水系沖田川 (滑川市下島外)	2,700 (1,400)	再	① 5年	55.1%	10年	R16 (R7)	継続
土木	河川	15	重点 河川改修	シライワガワスイケイシライワガワ 白岩川水系白岩川 (富山市水橋畠等外)	1,500 (640)	再	① 5年	33.0%	3年	R9 (R7)	継続
土木	砂防	16	砂防関係施設整備費	ジツツウガワスイケイ ハシコタニガワ 神通川水系橋子田谷川 (富山市八尾町桐谷)	270	再	① 5年	53.7%	4年	R10 (R7)	継続
土木	砂防	17	重点 砂防総合交付金事業	オヤベ ガワ スイケイ ニシエビサカ 小矢部川水系西海老坂(1) (高岡市西海老坂)	220 (200)	再	① 5年	37.7%	4年	R10	継続
土木	砂防	18	砂防関係施設整備費	オヤベ ガワ スイケイ サイヨウジ ガワ 小矢部川水系西明寺川 (高岡市福岡町西明寺)	500 (360)	2回目	① 10年	78.6%	1年	R7 (R4)	継続
土木	砂防	19	重点 砂防総合交付金事業	シライワ ガワ スイケイ ヘビ サワ トウタニ 白岩川水系蛇沢堂谷 (立山町芦見)	270	再	① 5年	13.0%	7年	R13 (R8)	継続
土木	砂防	20	砂防関係施設整備費	カドカワ スイケイ イシサカ ダニ 角川水系石坂谷 (魚津市鹿熊)	180	再	① 5年	50.6%	6年	R12 (R6)	継続
土木	砂防	21	砂防関係施設整備費	カドカワ スイケイ シモ ナシ タニガワ 角川水系下梨谷川 (魚津市鹿熊)	135	再	① 5年	50.4%	6年	R12 (R7)	継続
土木	砂防	22	砂防関係施設整備費	カタカイ ガワ スイケイ ヒオ タニ ガワ 片貝川水系日尾谷川 (魚津市日尾)	290	2回目	① 10年	75.5%	1年	R7 (R3)	継続
土木	砂防	23	砂防総合交付金事業	ヨカワ ガワ スイケイ キョウジ タニガワ 余川川水系京地谷川 (氷見市余川)	179	再	① 5年	50.8%	4年	R10 (R8)	継続
土木	砂防	24	重点 砂防総合交付金事業	アオ カワ スイケイ ヨシ タキ ダニ 阿尾川水系吉滝谷(1) (氷見市吉滝)	210	再	① 5年	31.4%	4年	R10 (R6)	継続
土木	砂防	25	砂防関係施設整備費	オヤベ ガワ スイケイ イケカワ 小矢部川水系池川 (南砺市蓑谷外)	1,293 (854)	2回目	① 10年	80.0%	2年	R8 (R5)	継続
土木	砂防	26	重点 砂防関係施設整備費	オヤベ ガワ スイケイ タニ 小矢部川水系すずめ谷 (小矢部市八和町)	220	再	① 5年	26.4%	4年	R10 (R7)	継続

令和6年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	地すべり	27	砂防総合交付金事業	トガチ 利賀地区 (南砺市利賀村)	450 (400)	4回目	① 20年	90.7%	2年	R8 (R3)	継続
土木	急傾斜	28	砂防総合交付金事業	カネヤチク 金屋(4)地区 (砺波市庄川町金屋)	260 (195)	再	① 5年	51.5%	4年	R10 (R7)	継続
土木	街路	29	街路事業	トシケイカドウロ タニイママチ セン 都市計画道路 谷今町線 (南砺市北川)	1,176 (900)	2回目	① 10年	94.3%	2年	R8 (R3)	継続
土木	街路	30	街路事業	トシケイカドウロ エキマエ サカエマチセン 都市計画道路 駅前栄町線 (砺波市春日町)	2,042 (1,700)	再	① 5年	56.8%	5年	R11	継続
土木	街路	31	都市計画街路 総合交付金事業	トシケイカドウロ ヒガシイワセセン マエカワバシコウク 都市計画道路 東岩瀬線 前川橋工区 (富山市蓮町)	1,540 (980)	再	① 5年	53.2%	6年	R12 (R9)	継続
土木	街路	32	都市計画街路 総合交付金事業	トシケイカドウロ オオクボヨネザワ セン 都市計画道路 大窪米沢線 (立山町五百石～米沢)	470 (430)	再	① 5年	53.2%	2年	R8	継続
農林	土地改良	33	県営農地整備事業	タカハシ 高橋地区(朝日町)	1,465 (1,380)	再	① 5年	72.0%	4年	R10	継続
農林	土地改良	34	県営農地整備事業	ナカオキナンプ 中沖南部地区(富山市)	1,129 (891)	再	① 5年	65.4%	2年	R8 (R7)	継続
農林	土地改良	35	県営農地整備事業	カミシンデン 上新田地区(富山市)	654 (572)	再	① 5年	89.0%	2年	R8 (R7)	継続
農林	土地改良	36	県営農地整備事業	オオタキ 大滝二期地区(高岡市)	1,060 (985)	再	① 5年	71.2%	4年	R10	継続
農林	土地改良	37	県営農地整備事業	ナカムラ 中村地区(氷見市)	1,430 (1,280)	再	① 5年	51.3%	4年	R10	継続
農林	土地改良	38	県営農地整備事業	ゴカヤハナシマ 五鹿屋花島地区(砺波市)	623 (580)	再	① 5年	80.4%	1年	R7	継続
農林	土地改良	39	県営農地整備事業	イシクロセイブ 石黒西部地区(南砺市)	887 (820)	再	① 5年	92.1%	1年	R7	継続
農林	土地改良	40	県営農地整備事業	サクラガイケンセン 桜ヶ池幹線二期地区(南砺市)	1,812 (1,296)	再	① 5年	59.2%	3年	R9	継続
農林	土地改良	41	農村地域防災減災事業	イミズイケダ 射水池多地区(射水市)	766 (620)	再	① 5年	85.5%	1年	R7	継続
農林	土地改良	42	農村地域防災減災事業	ハチ 鉢地区(魚津市)	469 (460)	再	① 5年	94.0%	1年	R7	継続
農林	土地改良	43	農村地域防災減災事業	ノヅミ 野積二期地区(富山市)	736 (637)	再	① 5年	81.7%	2年	R8	継続
農林	土地改良	44	農村地域防災減災事業	ミネ 峰2期地区(富山市)	644 (290)	再	① 5年	73.2%	2年	R8	継続
農林	林道	45	重点 県営林道開設交付金事業	マチナガ ミズス スナミ カワチ 町長水須線(富山市砂見～河内区間)	1,248 (920)	再	① 5年	16.1%	7年	R13 (R11)	継続
農林	林道	46	山のみち地域づくり 交付金事業	ハニユウ アケビ ハナフサ フナミ 羽入・明日線(入善町花房～舟見区間)	720 (615)	再	① 5年	60.4%	3年	R9	継続
農林	漁港	47	水産基盤整備事業	シンミナトギョウ 新湊漁港	1,337 (918)	2回目	① 10年	80.8%	1年	R7 (R6)	継続

令和7年2月21日

富山県知事 新田 八朗 殿

富山県公共事業評価委員会

会長 唐渡 広志



令和6年度富山県公共事業評価委員会における審議結果について

令和6年度に本委員会に諮られた再評価対象事業47件について、別紙のとおり意見をとりまとめましたので、今後の事業の実施にあたっては、適切に対応されるよう要望します。



別紙

1 令和6年度の再評価対象事業

47件

2 意見

令和6年度の再評価対象事業に係る県の対応方針案については、いずれも適当と認められる。

3 付帯意見

- ・大規模災害の発生により一時的に事業総量が増加する際に、資材やマンパワーの不足が懸念されることを踏まえ、より事業効果が期待できる事業から優先的に取り組むこと。
- ・資材単価の高騰や賃金水準の上昇が続き、相対的に事業量の縮小が懸念される中で、既着手箇所について予算を重点配分するなど、早期に効果が発現されるよう努めること。