

令和7年度 再評価対象事業(箇所)等について

富山県公共事業評価委員会

◆令和7年度の再評価対象事業 44件

(1) 事業別

農林部	計	土改	治山	林道	漁港						
5年の倍数年経過	14	13			1						
(うち10年経過)	1	1									
(うち15年以上経過)	0										
土木部	計	道路	河川	ダム	海岸	砂防	地すべり	急傾斜	港湾	街路	下水
5年の倍数年経過	30	10	5		2	1	2	5	1	2	2
(うち10年経過)	11	3	1		1	1	2	3			
(うち15年以上経過)	5		1		1				1		2

10年経過：R元年度の評価委員会で再評価（5年経過） ⇒ 今年度、再々評価（10年経過）
 15年以上経過： " で再々評価（10年経過） ⇒ 今年度、3回目の再評価（15年経過）
 " で3回目評価（15年経過） ⇒ 今年度、4回目の再評価（20年経過）

(2) 再評価対象事由別

区 分 … (ア)	箇所数	農林部	土木部
① 事業採択後5の倍数に相当する年数が経過している事業	41(7)	14(0)	27(7)
② 全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業			
③ 事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業	3(3)		3(3)
合 計	44(10)	14(0)	30(10)
うち10年経過、15年以上経過事業	17(6)	1(0)	16(6)

注：() 内は、重点審議対象事業(案)で内数。選定基準は下記のとおり。

※再評価対象事業のうち重点審議対象の選定基準 (H25から一部見直し)

再評価対象事由区分 (上記アの区分)	重点審議事業
①	a 「事業採択後5年間に経過して継続中」の事業で、進捗率(全体事業費に対する執行済み事業費の割合)が50%未満の事業
	b 「事業採択後10年間に経過して継続中」の事業で、進捗率が50%未満の事業又は残事業年数が2年を超える事業
	c 公共事業評価委員会が必要と認めた事業
② ③	すべての事業

令和7年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
						事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度		
土木	道路	1	重点 道路橋りょう改築費	一般県道姫野能町線 (射水市中曾根～作道)	精査中 (3,400)	3回目	③ その他	精査中	精査中	精査中 (R8)	—
土木	道路	2	重点 道路橋りょう改築費	主要地方道高岡小杉線 (射水市橋下条～南太閤山)	精査中 (7,000)	2回目	① 10年	精査中	精査中	精査中 (R10)	—
土木	道路	3	道路橋りょう改築費	一般県道東猪谷富山線 (富山市上野)	460 (400)	再	① 5年	63.7%	1年	R8	継続
土木	道路	4	道路橋りょう改築費	主要地方道富山立山魚津線 (上市町郷柿沢)	310 (297)	再	① 5年	70.3%	1年	R8	継続
土木	道路	5	道路橋りょう改築費	一般県道舟見入膳線 (入善町小杉)	350 (300)	再	① 5年	50.0%	2年	R9	継続
土木	道路	6	道路橋りょう改築費	主要地方道砺波小矢部線 (砺波市狐島)	500 (450)	再	① 5年	51.4%	3年	R10	継続
土木	道路	7	道路橋りょう改築費	主要地方道新湊庄川線 (砺波市頼成)	320	再	① 5年	50.9%	5年	R12	継続
土木	道路	8	道路橋りょう改築費	一般県道藤野森岡線 (小矢部市和沢～野寺)	330	再	① 5年	70.3%	3年	R10	継続
土木	道路	9	重点 道路橋りょう改築費	国道415号 新庄川橋 (射水市庄西町～庄川本町)	精査中 (14,000)	再	③ 前年から継続して審議	精査中	精査中	精査中	継続審議
土木	道路	10	重点 道路橋りょう改築費	主要地方道富山魚津線 今川橋 (富山市高来～水橋辻ヶ堂)	9,000 (4,000)	2回目	① 10年	44.2%	5年	R12 (R10)	継続
土木	河川	11	重点 河川改修費	鴨川水系鴨川 (魚津市港町～相ノ木)	9,000 (6,800)	5回目	① 25年	69.8%	9年	R16 (R12)	継続
土木	河川	12	河川改修費	泉川水系泉川 (氷見市島尾)	1,420	再	① 5年	75.1%	3年	R10	継続
土木	河川	13	河川総合交付金	黒瀬川水系黒瀬川 (黒部市前沢)	700 (650)	再	① 5年	58.7%	4年	R11	継続
土木	河川	14	河川総合交付金	片貝川水系片貝川 (魚津市寿町)	250	再	① 5年	69.6%	2年	R9 (R7)	継続
土木	河川	15	河川総合交付金	小矢部川水系横江宮川 (小矢部市小神外)	1,650 (900)	2回目	① 10年	80.6%	2年	R9 (R5)	継続
土木	海岸	16	海岸総合交付金	宮崎海岸 (朝日町宮崎)	1,645 (990)	2回目	① 10年	80.7%	2年	R9 (R3)	継続
土木	海岸	17	海岸総合交付金	雨晴海岸 (高岡市太田)	5,329 (5,147)	6回目	① 45年	96.2%	2年	R9 (R3)	継続
土木	港湾	18	港湾公害防止対策	伏木富山港 (富山地区) (富山市富岩運河・住友運河)	未定	6回目	① 36年	—	—	未定	継続
土木	砂防	19	砂防関係施設整備費 (砂防)	神通川水系百瀬川第3号堰堤 (南砺市利賀村上百瀬)	700 (580)	2回目	① 10年	50.7%	2年	R9	継続
土木	地すべり	20	砂防総合交付金事業 (地すべり)	長坂地区 (氷見市長坂)	260 (215)	2回目	① 10年	83.5%	2年	R9 (R7)	継続
土木	地すべり	21	砂防関係施設整備費 (地すべり)	坪野地区 (小矢部市谷坪野)	590 (515)	2回目	① 10年	89.7%	2年	R9 (R4)	継続
土木	急傾斜	22	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	東海老坂(4)(5)地区 (高岡市東海老坂)	450 (350)	2回目	① 10年	58.7%	2年	R9 (R5)	継続
土木	急傾斜	23	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	本江(2)地区 (滑川市本江)	800 (505)	2回目	① 10年	72.0%	2年	R9 (R8)	継続
土木	急傾斜	24	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	神代(1)地区 (氷見市神代)	380 (200)	2回目	① 10年	77.4%	1年	R8 (R4)	継続
土木	急傾斜	25	重点 砂防総合交付金事業 (急傾斜)	小境(1)(2)地区 (氷見市小境)	220 (170)	再	① 5年	5.5%	5年	R12 (R7)	継続
土木	急傾斜	26	重点 砂防総合交付金事業 (急傾斜)	小境(4)地区 (氷見市小境)	290 (220)	再	① 5年	8.3%	5年	R12 (R9)	継続
土木	街路	27	重点 街路事業	都市計画道路 駅前出町線 (富山市水橋館町～水橋島等)	2,100 (1,360)	2回目	③ その他	69.3%	2年	R9 (R8)	継続

令和7年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数 完了予定年度	
土木	街路	28	街路事業	トシケイカドウロ ヨジマ コシ ナカノ セン 都市計画道路 寄島西中野線 (小矢部市西中野)	730 (560)	再	① 5年	51.4%	3年 R10 (R7)	継続
土木	下水	29	重点 下水道総合交付金 (神通川左岸)	ジンスウカワサ ガンリュウイキダスイドウ 神通川左岸流域下水道 (射水市海竜町外)	150,267 (101,000)	6回目	① 35年	66.7%	20年 R27 (R12)	継続
土木	下水	30	重点 下水道総合交付金 (小矢部川)	オヤベガワリュウイキダスイドウ 小矢部川流域下水道 (高岡市二上外)	196,319 (118,620)	7回目	① 45年	58.3%	20年 R27 (R7)	継続
農林	土地 改良	31	県営農村地域防災減 災事業	アラマ キ 荒間2期 (小矢部市)	542 (200)	再	① 5年	95.9%	1年 R8	継続
農林	土地 改良	32	県営農村地域防災減 災事業	ナカムラ オオイケ アワヤ イケ 中村大池・粟屋池 (氷見市)	1,034 (840)	再	① 5年	50.4%	2年 R9 (R7)	継続
農林	土地 改良	33	県営水利施設整備事 業	ショウセイ キ 庄西2期 (砺波市)	3,976 (3,300)	再	① 5年	53.4%	4年 R11	継続
農林	土地 改良	34	県営農地整備事業	アオンヤ 青島 (入善町)	763 (700)	再	① 5年	70.1%	1年 R8	継続
農林	土地 改良	35	県営農地整備事業	ハヤツキ カヅミ チュウブ 早月加積中部 (滑川市)	959 (880)	再	① 5年	75.8%	2年 R9	継続
農林	土地 改良	36	県営農地整備事業	マチブクロ 町袋 (富山市)	1,533 (1,390)	再	① 5年	58.1%	4年 R11	継続
農林	土地 改良	37	県営農地整備事業	タノエ 田添 (立山町)	721 (660)	再	① 5年	95.6%	1年 R8	継続
農林	土地 改良	38	県営農地整備事業	コマガタ 駒方 (高岡市)	971 (890)	再	① 5年	77.5%	3年 R10	継続
農林	土地 改良	39	県営農地整備事業	シマ 島 (射水市)	1,611 (1,480)	再	① 5年	53.6%	4年 R11	継続
農林	土地 改良	40	県営農地整備事業	ミナミダニ マエダガワ 南谷前田川 (小矢部市)	917 (780)	再	① 5年	76.0%	2年 R9	継続
農林	土地 改良	41	県営農地整備事業	サイカワシチ キ 才川七1期 (南砺市)	960 (890)	再	① 5年	85.3%	2年 R9	継続
農林	土地 改良	42	県営農地整備事業	ゴカヤカノシマ 五鹿屋鹿島 (砺波市)	713 (650)	再	① 5年	89.7%	1年 R8	継続
農林	土地 改良	43	県営農地整備事業	セリカワ ヤナギハラ 芹川柳原 (小矢部市)	2,360 (1,604)	2回目	① 10年	92.3%	1年 R8 (R6)	継続
農林	漁港	44	水産基盤整備事業	ナメリカワ キョコウ 滑川漁港 (滑川市)	460 (120)	再	① 5年	70.4%	2年 R9 (R5)	継続