

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月02日

計画の名称	豊かな自然環境と調和した河川・海岸づくりの推進												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	富山県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自然景観等に配慮した安全で快適な海岸を整備するとともに、国土保全に資する質の高い安全な海岸を創造する。</li> <li>・富山県管理の水門等河川管理施設について、今後進行する老朽化に対し、施設の信頼性を確保しつつ、効率的・効果的な維持管理を行い延命化を図る。</li> </ul>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	783	A	783	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・海岸整備率を、83.4%（H27当初）から85.7%に向上 海岸整備率 =（整備済み延長）÷（海岸の保全が必要とされる区間延長）	83%	85%	86%
2	・本計画で事業を実施する海岸における、海岸等利用者数を現況以上とする 海岸等利用者数 = 整備箇所における海岸等入込み数	346千人	346千人	346千人
3	・富山県管理の水門等河川管理施設について、長寿命化計画に基づく長寿命化対策事業の実施比率を、0%（H27当初）から4.7%に向上 富山県水門等河川管理施設長寿命化計画に基づく長寿命化対策事業の実施比率	0%	5%	5%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
河川事業	A03-001	河川	一般	富山県	直接	-		特構(2)	-	内川特定構造物改築事業 (内川浄化揚水機場)	河川管理施設長寿命化対策	射水市						270		策定済	
													小計						270		
海岸事業	A09-002	海岸	一般	富山県	直接	-		環境	水国	雨晴海岸 海岸環境整備事業	深浅測量、離岸堤(1基)、 養浜(3,000m3)	高岡市						303		策定中	
	A09-003	海岸	一般	富山県	直接	-		環境	水国	阿尾海岸 海岸環境整備事業	深浅測量	氷見市						10		策定中	
	A09-004	海岸	一般	富山県	直接	-		環境	水国	小境海岸 海岸環境整備事業	護岸補強(80m)、養浜(15, 100m3)	氷見市						200		策定中	
													小計						513		
												合計							783		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部河川課

事後評価の実施時期

令和4年5月

公表の方法

富山県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

県内の河川事業や海岸事業が順調に進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、県民の豊かな暮らしを守るため、河川事業や海岸事業を着実に実施する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	86%
	最終実績値	86%
2	最終目標値	346千人
	最終実績値	346千人
3	最終目標値	5%
	最終実績値	5%