

令和2年度 再評価対象事業（箇所）一覧表

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	道路	1	重点 道路橋梁改築費	シヨウチホウドウ トヤマウツセン イマカワハン 主要地方道 富山魚津線 今川橋 (富山市高来～水橋辻ケ堂)	4,000	再	① 5年	37.4%	8	R10	継続
土木	道路	2	重点 道路橋梁改築費	シヨウチホウドウ タカオカコセン 主要地方道 高岡小杉線 (射水市橋下条～南太閤山)	7,000	再	① 5年	13.5%	8	R10	継続
土木	道路	3	道路総合交付金	シヨウチホウドウ トナミフクセン 主要地方道 砺波福光線 (砺波市苗加)	600	再	① 5年	82.3%	4	R6	継続
土木	道路	4	道路総合交付金	シヨウチホウドウ フクミツフクオカセン 主要地方道 福光福岡線 (小矢部市興法寺)	440	再	① 5年	71.1%	4	R6	継続
土木	道路	5	道路総合交付金	イフコクドウ 415号 トヤマトビ 一般国道415号 富山東バイパス (富山市森～下飯野)	13,800 (12,000)	4回目	① 20年	97.2%	1	R3 (H30)	継続
土木	河川	6	河川総合交付金	オヤヘ ガワスイケイヨコエミヤカワ 小矢部川水系横江宮川 (小矢部市小神外)	900	再	① 5年	62.6%	3	R5	継続
土木	河川	7	河川総合交付金	ウチカワスイケイウチカワ 内川水系内川 (射水市庄川本町)	250	再	① 5年	72.0%	2	R4	継続
土木	河川	8	重点 河川改修費	カモカワスイケイカモカワ 鴨川水系鴨川 (魚津市港町～相ノ木)	6,800 (5,500)	4回目	① 20年	66.3%	10	R12	継続
土木	ダム	9	河川総合交付金	コナチカワ 子撫川ダム (小矢部市宮中)	734	再	① 5年	52.3%	4	R6	継続
土木	海岸	10	海岸総合交付金	ミヤサキカイカン 宮崎海岸 (朝日町宮崎)	990	再	① 5年	80.9%	1	R3	継続
土木	海岸	11	海岸総合交付金	アマハラカイカン 雨晴海岸 (高岡市太田)	5,147 (5,360)	5回目	① 40年	98.8%	1	R3 (H30)	継続
土木	海岸	12	港湾海岸総合交付金	フシキトヤマコウカイカン 伏木富山港海岸① (富山市～高岡市)	15,100 (17,298)	5回目	① 32年	99.9%	2	R4 (R5)	継続
土木	海岸	13	港湾海岸総合交付金	フシキトヤマコウカイカン 伏木富山港海岸② (射水市～高岡市)	8,080	5回目	① 29年	94.9%	2	R4 (H29)	継続
土木	砂防	14	重点 砂防関係施設整備費 (砂防)	シツツウガワスイケイモセガワダイ 神通川水系百瀬川第3号堰堤 (南砺市利賀村上百瀬)	580	再	① 5年	24.1%	7	R9	継続
土木	砂防	15	砂防関係施設整備費 (砂防)	ジョウカンシカワスイケイサツコクダニ 常願寺川水系雑穀谷 (立山町芦峯寺)	750	再	① 5年	88.8%	1	R3	継続
土木	砂防	16	砂防関係施設整備費 (砂防)	カタカイガワスイケイウチウタニニシサワ 片貝川水系内生谷西沢 (黒部市内生谷)	260	再	① 5年	61.2%	3	R4	継続
土木	砂防	17	重点 砂防総合交付金 (砂防)	オヤヘ ガワスイケイフシキイノミヤ 小矢部川水系伏木一宮(2) (高岡市伏木一宮)	150	再	① 5年	18.7%	3	R5	継続
土木	砂防	18	重点 砂防関係施設整備費 (砂防)	オヤヘ ガワスイケイウシロダニ 小矢部川水系後谷(2) (小矢部後谷)	250	再	① 5年	42.4%	4	R6	継続
土木	地すべり	19	砂防関係施設整備費 (地すべり)	ナカサカチク 長坂地区 (氷見市長坂)	215	再	① 5年	70.2%	5	R7	継続
土木	地すべり	20	砂防関係施設整備費 (地すべり)	ツボノチク 坪野地区 (小矢部市谷坪野)	515	再	① 5年	68.3%	2	R4	継続
土木	地すべり	21	砂防総合交付金 (地すべり)	カキナヤチク 柿谷地区 (氷見市柿谷)	275 (130)	2回目	① 10年	82.2%	2	R4 (H29)	継続
土木	急傾斜	22	砂防総合交付金 (急傾斜)	トシエヒヒサカチク 東海老坂(4)(5)地区 (高岡市東海老坂)	350	再	① 5年	64.3%	3	R5	継続
土木	急傾斜	23	砂防総合交付金 (急傾斜)	アケヒチク 明日(1)地区 (黒部市宇奈月町栗虫)	140	再	① 5年	53.6%	1	R3	継続
土木	急傾斜	24	砂防総合交付金 (急傾斜)	コウジロチク 神代(1)地区 (氷見市神代)	200	再	① 5年	56.5%	2	R4	継続
土木	急傾斜	25	砂防総合交付金 (急傾斜)	オヤヘ ガワケンイキアサヒガオカチク 小矢部川圏域朝日丘(1)地区 (氷見市朝日丘)	191	再	① 5年	57.1%	2	R4	継続

令和2年度 再評価対象事業（箇所）一覧表

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	急傾斜	26	砂防関係施設整備費 (急傾斜)	本江(2)地区 (滑川市本江)	505	再	① 5年	54.7%	6	R8	継続
土木	急傾斜	27	砂防関係施設整備費 (急傾斜)	惣領(5)地区 (氷見市惣領)	200 (120)	2回目	① 10年	88.5%	2	R4 (H29)	継続
土木	雪崩	28	砂防総合交付金 (雪崩)	上ヶ島地区 (富山市八尾町)	173	再	① 5年	55.5%	2	R4	継続
土木	港湾	29	重点 港湾総合交付金	伏木富山港(富山地区)臨港道路西宮線 (富山市千原崎～東岩瀬町)	2,430	再	③ 5年	4.0%	—	—	見直し が必要
土木	港湾	30	港湾総合交付金	伏木富山港(新湊地区)西埋立地 (射水市海王町)	4,470 (3,913)	5回目	① 31年	98.2%	1	R3 (H29)	継続
土木	港湾	31	港湾公害防止対策	伏木富山港(富山地区) (富山市富岩運河・住友運河)	未定	5回目	① 31年	—	—	未定	継続
土木	街路	32	都市計画街路総合交 付金事業	都市計画道路牛島蜷川線 (富山市牛島本町～神通本町)	3,600 (2,800)	2回目	② 10年	72.1%	2	R4 (R3)	継続
土木	下水	33	重点 下水道総合交付金事 業	神通川左岸流域下水道 (射水市海竜町外)	101,000	5回目	① 30年	93.0%	10	R12 (R7)	継続
農林	土地 改良	34	県営農地整備事業	相ノ木中部北地区(上市町)	474	再	① 5年	93.9%	1	R3	継続
農林	土地 改良	35	県営農地整備事業	芹川柳原地区(小矢部市)	1,604	再	① 5年	59.2%	4	R6	継続
農林	土地 改良	36	県営農地整備事業	石黒東部地区(南砺市)	1,530	再	① 5年	59.7%	4	R6	継続
農林	土地 改良	37	県営農地整備事業	野口地区(立山町)	432	再	① 5年	97.9%	1	R3	継続
農林	土地 改良	38	県営農地整備事業	中加積南部地区(滑川市)	1,010	再	① 5年	87.4%	3	R5	継続
農林	土地 改良	39	県営農地整備事業	福田地区(高岡市)	892	再	① 5年	70.4%	3	R5	継続
農林	土地 改良	40	県営農村地域防災減災事業 県営水利施設整備事業	臼中2期地区(南砺市)	427	再	① 5年	91.1%	1	R3	継続
農林	土地 改良	41	県営農村地域防災減災 事業	長引野地区(魚津市)	430	再	① 5年	93.5%	1	R3	継続
農林	土地 改良	42	県営農村地域防災減災 事業	下樫地区(魚津市)	544	再	① 5年	90.6%	2	R4	継続
農林	土地 改良	43	中山間地域総合整備 交付金事業	富山広域地区 (富山市、上市町、立山町)	3,339	2回目	① 10年	94.7%	1	R3	継続
農林	土地 改良	44	中山間地域総合整備 交付金事業	となみ・なんと山麓地区 (砺波市、南砺市)	1,629	2回目	① 10年	97.0%	1	R3	継続