

平成23年度 再評価対象事業(箇所)について

富山県公共事業評価委員会

1. 平成23年度の再評価対象事業 24件(うち再々評価8件、3回目評価3件)

(1) 事業別

農林部	計	土改	治山	林道	漁港
	4 (2)			2(2)	2(0)
うち再評価	0 (0)				
うち再々評価	2 (0)				2(0)
うち3回目	2 (2)			2(2)	

土木部	計	道路	河川	ダム	海岸	砂防	地すべり	急傾斜	港湾	街路	下水
	20 (8)	3(1)	4(4)		1(1)	8(2)	1(0)	2(0)		1(0)	
うち再評価	13 (1)	2(0)				7(1)	1(0)	2(0)		1(0)	
うち再々評価	6 (6)	1(1)	4(4)			1(1)					
うち3回目	1 (1)				1(1)						

※ 再々評価：平成18年度の評価委員会で再評価をした事業で、その後5年を経過したもの
 3回目再評価：平成18年度の評価委員会で再々評価をした事業で、その後5年を経過したもの
 また、() 内は、重点審議対象事業(案)で内数。選定基準は下記2のとおり。

(2) 再評価対象事由別

区 分 … (ア)	箇所数	農林部	土木部
①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業			
②事業採択後5の倍数に相当する年数が経過している事業	24(10)	4(2)	20(8)
③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業			
④事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業			
合 計	24(10)	4(2)	20(8)

※ () 内は、重点審議対象事業(案)で内数。選定基準は下記2のとおり。

2. 重点審議対象事業の選定基準 …H14年度に決定した基準のとおり

再評価対象事由区分 (上記アの区分)	重点審議事業
①、③、④	すべての事業
②	a 「事業採択後5年間が経過して継続中」の事業で、進捗率(全体事業費に対する執行済み事業費の割合)が50%未満の事業
	b 「事業採択後10年間が経過して継続中」の事業で、進捗率が50%未満の事業又は残事業年数が2年を超える事業
	c 公共事業評価委員会が必要と認めた事業

平成23年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

資料No. 1

重点	所管	区分	No.	事業名	地区名・路線名 ・河川名等（所在地名）	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業				
								事由 経過年	進捗率	残事業 年数	完了予定 年度	判定
重点	土木	道路	1	道路総合交付金 事業	イッパンコウドウ 一般国道471号(利賀BP) (南砺市利賀村板原～利賀)	8,700 (8,000)	再々	② 15年	51.1%	未定	未定 (未定)	該当 (b)
			2	道路総合交付金 事業	シュウチホウドウトヤマシヨウガセン 主要地方道富山庄川線 トヤマシフチュウマチソトウノ (富山市婦中町外輪野)	372	再	② 5年	74.7%	2年	H25	
			3	道路総合交付金 事業	シュウチホウドウトヤマカミダキタマセン 主要地方道富山上滝立山線 トヤマシタバク ミムロアラヤ (富山市田島～三室荒屋)	620	再	② 5年	72.1%	2年	H25	
重点	土木	河川	4	河川総合交付金 事業	カタカイワスイケイカタカイワウリョウ 片貝川水系片貝川上流 ウオジシロカニ (魚津市黒谷～平沢)	1,200 (1,030)	再々	② 10年	48.3% (15.0%)	5年	H28 (H28)	該当 (b)
重点			5	河川総合交付金 事業	ナカガワスイケイオキタガワ 中川水系沖田川 ナメリカワシカシママデ シモジマ (滑川市加島町～下島)	3,012 (3,012)	再々	② 10年	51.6% (15.1%)	5年	H28 (H28)	該当 (b)
重点			6	河川総合交付金 事業	オヤベツ川ミズケイヤチガワ 小矢部川水系谷内川 タカオカシヨウカイ アカサマアカマル (高岡市四日市～福岡町赤丸)	3,300 (3,300)	再々	② 10年	34.7% (12.6%)	11年	H34 (H29)	該当 (b)
重点			7	河川総合交付金 事業	シヨウガワスイケイジクシカワ 庄川水系地久子川 ウオジシロカニ アカソフ (高岡市野村～赤祖父)	4,250 (4,250)	再々	② 10年	37.9% (16.2%)	10年	H33 (H33)	該当 (b)
重点	土木	海岸	8	海岸総合交付金 事業	アサヒカイガン 朝日海岸 アサヒマサモトヤシキ (朝日町元屋敷)	1,802 (1,802)	3回目	② 20年	68.1% (55.3%)	6年	H29 (H29)	該当 (b)
重点			9	砂防総合交付金 事業（砂防）	オオタニカワ 大谷川 ウオジシロカニ (魚津市石垣)	500 (440)	再々	② 10年	65.0% (52.5%)	3年	H26 (H23)	該当 (b)
重点		砂防	10	砂防総合交付金 事業（砂防）	フカタニカワ 深谷川 ウオジシロカニ (魚津市鹿熊)	250	再	② 5年	75.6%	2年	H25	
重点			11	砂防総合交付金 事業（砂防）	ジョウガヤチ 浄ヶ谷内 ウオジシロカニ (高岡市二上)	400	再	② 5年	46.0%	3年	H26	該当 (a)
			12	砂防総合交付金 事業（砂防）	トウコウダニ 統光谷 ヒメシロカニ (氷見市久目)	190	再	② 5年	91.1%	1年	H24	
			13	砂防総合交付金 事業（砂防）	シロミダニ 白見谷 ヒメシロカニ (氷見市小境)	250	再	② 5年	81.2%	1年	H24	
			14	砂防総合交付金 事業（砂防）	サカウエダニ 坂上谷 ナントシノダ (南砺市利賀村坂上)	65	再	② 5年	70.8%	1年	H24	
			15	砂防総合交付金 事業（砂防）	カミナシダニ 上梨谷 ナントシノダ (南砺市上梨)	300	再	② 5年	53.0%	2年	H25	
			16	砂防総合交付金 事業（砂防）	ヤマダガワ 山田川 ナントシノダ (南砺市野下)	380	再	② 5年	66.3%	4年	H27	
			17	砂防総合交付金 事業（地すべり）	ツボノダ 坪野地区 オヤベシタニツボノ (小矢部市谷坪野)	550	再	② 5年	50.4%	4年	H27	
		急傾斜	18	砂防総合交付金 事業（急傾斜）	マキダ 牧地区 トヤマシマキ (富山市牧)	150	再	② 5年	77.3%	1年	H24	
			19	砂防総合交付金 事業（急傾斜）	ツキノヤチ 月野谷地区 タカオカシツキノヤ (高岡市月野谷)	167	再	② 5年	90.4%	1年	H24	
	土木	街路	20	街路総合交付金 事業	トシケイカクドウロヒガシイワセ 都市計画道路東岩瀬線 ジョウカワラコウ (城川原工区) トヤマシナカジマ ウエノシンマデ (富山市中島～上野新町)	1,830	再	② 10年	80.9%	2年	H25	

※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H⑩の再評価時点のもの。

平成23年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

所管	区分	No.	事業名	地区名・路線名 ・河川名等（所在地名）	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			
							事由 経過年	進捗率	残事業 年数	完了予定 年度	判定
重点 重点 農 林	林道	21	県営林道開設交付金 事業	タカナリ ゴウセン 高成1号線 （高草嶺～猪谷区間） （南砺市 旧平村） タカソウレイ イノタニ ナントシ キュウタイラムラ	4,473 (4,473)	3回目	② 25年	68.3% (54.8%)	15年	H38 (H38)	該当 (b)
		22	県営林道開設交付金 事業	タカナリ ゴウセン 高成2号線 （成出～細島区間） （南砺市 旧上平村） ナルデ ホソジマ ナントシ キュウカミタイラムラ	2,213 (2,213)	3回目	② 25年	67.1% (55.0%)	10年	H33 (H33)	該当 (b)
	漁港	23	水産基盤整備事業	シンミナトギョコウ 新湊漁港 （射水市八幡町ほか） イミズ シハチマンマチ	1,590 (1,565)	再々	② 10年	84.7% (66.1%)	1年	H24 (H21)	
		24	水産基盤整備事業	ヒミギョコウ 永見漁港 （永見市比美町ほか） ヒミシ ヒミマチ	1,335 (760)	再々	② 10年	91.8% (87.4%)	1年	H24 (H20)	

※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H⑩の再評価時点のもの。